

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
โทร ๐๔๕-๙๕๙๗๔๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.khampomsamrong.go.th หัวข้อการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยตำรวจเอก

(บุญส่ง เลือคนารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบ ถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะเอื้อประโยชน์ ทั้งในส่วนของ การสะท้อนผลต่อองค์กรและสาธารณชน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นอีกหนึ่ง ช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอลำโพง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างผนังกันตกบดล็อก คอนกรีต เส้นระหว่างบ้านโนนชาติ หมู่ที่ ๖ - บ้านโนนงาน หมู่ที่ ๑	๘๒,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาโพ ใหญ่กิ่ง-นาโพไย บ้านนางาม หมู่ที่ ๕	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านสนมมา หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๘ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน เส้นข้างวัดโนนแคน หมู่ที่ ๓	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗

๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอลพีเอส คอนกรีต หน้า ๔ ชม. โครงสร้างพื้นทาง ดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตาม วิศวกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๕๒ อบ.ถ. ๖๒-๐๐๙ บ้านสนามมา	๙,๙๕๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๙,๙๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอลพีเอส คอนกรีต หน้า ๔ ชม. โครงสร้างพื้นทาง ดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตาม วิศวกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๕๒ อบ.ถ. ๖๒-๐๑๖ บ้านเรณู หมู่ที่ ๙-บ้าน โนนจาน หมู่ที่ ๑	๙,๙๕๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๙,๙๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอลพีเอส คอนกรีต หน้า ๔ ชม. โครงสร้างพื้นทาง ดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตาม วิศวกรรมไทย รหัส๐๑๐๑๐๕๒ อบ.ถ. ๖๒-๐๐๘ บ้านโนนแคน-บ้านสนามมา- บ้านค้ำกั่ว	๙,๙๕๔,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๙,๙๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กระหว่างหมู่บ้าน เส้นนาโพเต่า บ้านหนองไธ้อย หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายซอย ๑ บ้านโปร่ง หมู่ที่ ๔ กว้าง ๐.๕๐-๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๑.๕๐ ตารางเมตร	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายนาพ่อนอน บ้านคำแก้ว หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๒ ตารางเมตร	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนางาม หมู่ที่ ๕-บ้านโนนแคน หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านยายตั้ง บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร	๕๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านนายแดง บ้านโนนแคน หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองขาม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ขามบ่อแม่กาหนาด)	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านพ่อใหญ่เงิน บ้านสนามม้า หมู่ที่ ๘ กว้าง ๑-๕ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตร.ม.	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายซอยข้างโรงเรียน บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนปิดผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกลางบ้านโนนชาติ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางรวม ๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตร.ม.	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑๗	โครงการปรับปรุงถนนปิดผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางรวม ๑๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ๖ณ.ต.	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนปิดผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้าวัดป่าประชา นิमित บ้านโนนแคน หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ระยะทางรวม ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพ้ออ-นาครู้อุด บ้านค้ำกาว หมู่ที่ ๗ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ขามป้อม)	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๔ เมษายน ๒๕๖๗
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโปร่ง หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร	๗๒,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒๑	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานและสถานีไฟ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	

๒๒	โครงการจัดซื้อสื่อเสียงโชนต์ ไม่ต่ำกว่า ๕ แรมม่า จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมจดทะเบียน เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรมม่า ผสม ๒ T ๓๐ ซีซี เป็นอย่างน้อยความยาวบารี่ไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว	๒๙,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๖๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๖๕,๐๘๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๔	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๙,๘๒๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๕	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๖	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๓,๗๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ เมษายน ๒๕๖๗

๒๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๓,๗๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	เริ่มดำเนินการ ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด มกราคม ๒๕๖๗
๒๙	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๓๕,๑๘๐.๐๐	๑๔,๘๒๐.๐๐	สำนักงานปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๓๐	โครงการจัดหา/จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	๖๒,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๖๒,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๓๑	โครงการจัดหา/จัดซื้อวัสดุดับเพลิง	๒๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๘,๓๘๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	สำนักงานปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๓๒	โครงการจัดหา/จัดซื้อวัสดุจราจร	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๓๓	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๙,๓๗๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	สำนักงานปลัด	เริ่มดำเนินการ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๓๔	โครงการลดน้ำหนักท้องถิ่นสีเขียวองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม	๑๑,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด มิถุนายน ๒๕๖๗

๓๕	โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๓,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๓๖	โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	๕,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๓๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๓๘	ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๗๘,๒๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗
๓๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลยาเสพติดตำบลขามป้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๙๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด เมษายน ๒๕๖๗
๔๐	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน/อบต.	๔๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๙,๙๖๐.๐๐	๔๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด เมษายน ๒๕๖๗
๔๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการและพระมหากษัตริย์ หรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗

๔๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการจัดงานประเพณีงานพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๔๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๕๓,๑๒๕.๐๐	๖,๘๗๕.๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการ เมษายน ๒๕๖๗
๔๔	อุดหนุนโครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา อำเภอสีโกโรง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔๕	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๖	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๗	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๘	โครงการจัดหา/จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๙,๐๖๐.๒๕	๙๓๙.๗๕	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗

๔๙	โครงการจัดหา/จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑,๙๖๖๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๕๐	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบายบริเวณ ศพต. โนนจาน	๘๔,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๑	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบายบริเวณ ศพต. โนนแคน	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๒	โครงการจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็ก ศพต. โนนแคน	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๓	โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยงานธุรการ	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๔	โครงการจัดหา/จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน ครัว กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๕๕	โครงการจัดหา/จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๙,๘๓๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗

๕๖	โครงการจัดหา/จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา	๒๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๙,๙๘๗.๐๐	๕,๐๑๓.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๕๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๕๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแคน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๕๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ เยาวชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๖๐	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลขาม ป้อม	๑,๓๐๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑,๒๕๑,๑๕๐.๐๐	๕๖,๘๕๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านโนนจาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๖๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านขามป้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖

๖๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านเนินแคน	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๖
๖๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านโปร่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๖
๖๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านนางาม	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๖
๖๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านเนินชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๖
๖๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านค้ำแก้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๖
๖๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านสนามม้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๖
๖๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านเรณู	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๖

๗๐	อุดหนุนสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติกรรวมเเนการช่วยเหลือประชาชน อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๗๑	อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๗๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดให้มีสถานเด็กและเยาวชนตำบล	๑๕,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๗๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ขามบ่อม)	๔๘๕,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๘๕,๒๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๗๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๐๐,๙๕๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๘๐,๗๘๔.๐๐	๒๐,๑๖๖.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๗๕	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔,๘๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗

๗๖	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๘,๗๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๖,๙๖๐.๐๐	๑,๗๔๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๗๗	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๙,๙๕๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๗,๘๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๗๘	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๓,๙๒๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๑,๑๓๖.๐๐	๒,๗๘๔.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๗๙	ค่าอาหารเสริม (นม)	๕๘๕,๗๘๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๕๒๖,๐๗๔.๑๖	๕๙,๗๐๕.๘๔	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๘๐	โครงการจัดหา/จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๘๑	โครงการจัดหา/จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๘,๐๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๘๒	โครงการจัดหา/จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๙,๙๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗

๘๓	โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๘๔	โครงการจัดหา/จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๘๕	โครงการส่งเสริมการจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน	๕,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๘๖	โครงการส่งเสริมการจัดประชาคมระดับตำบล	๕,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๘๗	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ อบต.ชามป้อม	๗๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๘๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร	๒๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๐,๘๕๐.๐๐	๑๔,๑๕๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗
๘๙	โครงการณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)	๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗

๙๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง	เริ่มดำเนินการ ต้นวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗
๙๑	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔,๙๐๐.๐๐	๔๕,๑๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗

ปัญหาอุปสรรค

1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าทำให้การดำเนินโครงการบางโครงการไม่ได้ดำเนินการ
2. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางดำเนินการล่าช้า ทำให้การจัดตั้งงบประมาณในการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี บางโครงการไม่ได้นำมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ทำให้ความต้องการของประชาชน บางส่วนไม่ได้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

1. ส่วนกลางควรมีการจัดสรรงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 3 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถคาดการณ์เงินงบประมาณที่จะนำมาคำนวณในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปได้
2. ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณ ควรพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดจากเงินสะสม